

AUH-Projektafdelingen		Udbudsområde: DNU - N1		Ref. Nr. fra MC Trafiklys		Showstopper		Dato: 15-12-2016		Farve- og signaturforklaring:		RG: Rådgivergruppen		
Emne: Færdiggørelsesskema_Bilag								Udarb. af: KAJ		Ikke relevant		PA: Projektafdelingen		
								Rev. af: JRE/SBG		Væsentlige fejl		TA: Teknisk Afdeling		
								Rev. dato: 2017-03-28		Omfattende fejl og mangler		PW: ProjectWeb		
										Fejlfri / mindre fejl og mangler		VP: Viewpoint		
Nr.	Emne	Underemne		S	PA	TA	Status	Fremsendelse (PA)	Kommentarer (RG, TA, PA-IKT)	Ansvarlig/ Aktion	Dato			
00	Rådgivers indstilling/følgeseddel v. aflev. af dokumentation						Fremsendelse (PA)							
01	Rådgiver leverance						Se VP/afleveringsmappe samt færdiggørelsesskema							
02	Byggesagsdokumentation						Se PW							
03	Myndighedsdokumentation						Se PW							
	Indflytningstilladelse		2.1				(JABA 25/1/2017): Ligger i 12-05 myndigheder 2017.02.24 PA-TN: PW 12-05-01. Dokumentnavn: "N1 INDFLYTNINGSTILLADELSE- alle anvendelseskategori.pdf"					TA		
	IBT - Ibrugtagningstilladelse		2.2				Kommer når hele DNU-projektet er færdigt 08-03-2017 KAJ Ibrugtagningstilladelse er fremsendt pr. mail d. 8. marts 28.03.2017 SBG: Skal uploades på PW	PA				TA-Steffen		
	Byggetilladelse (+ evt. AT-punkter)		2.3				PW 00-04 2017.02.24 PA-TN: Dokumentnavn: "Byggetilladelse N1 af 2012.03.29"					TA		
	Følgende AT-punkter er aftalt dokumenteret						Se PW 12-05 "N1 Opfølgning af fejl og mangler"							
	10 - At der til godkendelse fremsendes tegningsmateriale, der anskueliggør komposition ved opstilling af solceller						2016.12.21 Dokumentation fremskaffes (JABA 16-01-2017): PW: 00-01 17_SCA 02_kontrakt Accept solceller							
	11 - At der til godkendelse fremsendes redegørelse for at solceller ikke medfører gener for omgivelserne ved refleksion af sollys						2016.12.21 Dokumentation fremskaffes (JABA 16-01-2017): PW: 00-01 17_SCA 02_kontrakt Byggetilladelse N1 solceller							
	13 - At der fremsendes brandteknisk redegørelse for anvendelse af afløbsledninger mht. sikring mod brand og røgspredning						2016.12.21 Dokumentation fremskaffes 2017.01.12 KAJ Udført som beskrevet i Brandstrategien side 15							
	16 - Overholdelse af krav til fælles adgangsveje, afstand ved siden af flugtvejssår						2016.12.20 Der undersøges efter aftale om der er frie adgangsveje fra flugtveje i gårdrum 2017.01.26 KAJ Der er kun flugtveje til 2 gårdrum en mellem N1 - N2 og en til gårdrum mellem N1 og SKS. Bredden af døren til gårdrum mellem N1 og N2 tjekkes 2017.02.02 PA-TN: Krav overholdt							
	20 - Dimensionering og udførelse af indvendige glaspartier						2016.12.20 Der er aftalt at enkelte glaspartier inspiceres og mærkningen kontrolleres af KAJ 2017.02.09 KAJ Der er udført stikprøvevis besigtigelse. Indvendige glaspartier er forsynet med "film" der sikrer personer kan se glaspartierne.							
	22 - Radonsikring.						2016.12.21 Dokumentation fremskaffes 2017.01.11 KAJ Dokumentation for udført radonsikring ses i entreprenørens KS kontrol på PW i mappe 16-01-01_04 Proceskontrol in-situ beton (SBG 17.01.2017) Der er flere dokumenter på denne placering, som der er fejl på (kan ikke åbnes). Jeg har ikke kunne finde noget på Radon. Kan I hjælpe med et dokumentnavn? 2017.01.17 KAJ Det findes blandt andet i dokument: N1-01-RL_B2.220_KS_Fotodok							
	30 - Tæthedsprøvnng af kloaksystem						2016.12.21 Dokumentation fremskaffes 17-01-2017 JABA: Ligger i 16-01-01 05_slutkontrol 2017.02.24 PA-TN: Præciseret sti: 16-01-01 \ B2.420 \ 05_slutkontrol. Dokumentnavn: "N1-01-RL_B2.420_DOK_tryk1.pdf"							
	32 - Materialekrav til vandinstallationer overholdes						2016.12.21 Dokumentation fremskaffes (JABA 16-01-2017): Ligger i dRofus - TIDA							
	33 - D&V plan til vand og afløbsinstallationer						2016.12.21 Dokumentation fremskaffes (JABA 16-01-2017): Ligger i dRofus - TIDA							
	34 - Der skal foretages lydmålinger						2016.12.21 Der er foretaget lydprøver som ikke overholdt kravet (JABA 16-01-2017): Dokumentation ligger 12-05: Bilag 1_Lydmaalinger DNU N1 RG fremlægger plan/status (SBG 23.01.2017) Det er vel ikke mig der har aktion på denne? RG? 2017.01.24 KAJ RG uploader notat med godkendelse 2017.02.09 KAJ Forholdene er godkendt på PL møde d. 14. december 2016. Notat fremsendes til Steffen og Gunnar							
	35 - Støjkrav som følge af vejtrafikstøj						2016.12.21 Dokumentation fremskaffes (JABA 16-01-2017): Hvad menes med dette? 2017.02.01 KAJ Støjkravene i lokalplan 887 § 11 angående støj fra vejtrafik vil være overholdt udendørs på facaden på hele akutcenter N1. N1 er placeret med en god afstand til større veje, og med skærmning fra andre bygninger. De indendørs støjkrav, jf. § 11 stk.4. samt Bygningsreglementet, i forholdet til vejtrafikstøj, vil derfor kunne overholdes uden særlig facadeisolering.							
	41 - Trykprøvnng af bygningen						2016.12.21 Ligger på PW mapper 12-05 \ 02 2017.02.24 PA-TN: Dokumentnavn: "N1 12-05_41Trykprøvnng.pdf"							
	42 - Fremsendelse af energimærke						2016.12.21 Forefindes ikke på PW (JABA 23-12-2016): Energimærke vil ikke kunne udarbejdes før end solcelleprojektet er gennemført - se AT 10 og AT 11 2017.01.18 KAJ Da AT 10 og 11 er afklaret og godkendt, må det være muligt at udarbejde Energimærke. 2017.02.02 PA-TN: Bravida rykket for manglende data 2017.02.09 KAJ Energimærket igangsættes med de aktuelle (de målte) JABA ingangsætter MIBA NU! 2017.02.27 KAJ Energimærke er fremsendt uploades på PW 2017.03.01 PA-TN: PW 30-05. Dokumenter: "em_311230577_DNU_N1_med_tillæg_Palle_Juul-Jensens_Boulevard_149_8200_Aarhus_N.pdf" og "em_311230577_DNU_N1_med_tillæg_Palle_Juul-Jensens_Boulevard_149_8200_Aarhus_N.pdf"							
	52 - Grundvandssækning						2016.12.21 Notat i LSO liste ønskes fremsendt (JABA 17-01-2017): Ligger i 12-05 2017.02.24 PA-TN: Dokumentnavn: "F2-89-11_NOT-FA00090-1-Grundvandssækning.pdf"							
	50'erne - Statisk dokumentation						2016.12.21 Statisk dokumentation fremsendes (JABA 23-12-2016) Ligger på PW som bilag 1-01 (SBG 17.01.2017) Der ønskes en mere præcis placering. 2017.01.17 KAJ Det ligger i mappe 10-01-01-01. Ellers foretag søgning i søgefeltet "statisk" - der kommer det frem som et af de første dokumenter							
	Brandrelevant dokumentation		2.4											
	Brandplaner		2.4.1				2016.12.15 Ligger i mappe: 12-01_Som-Udført12-01-02_AP (PA-IKT) 2016.12.21 KAJ Anvendelseskategorifarver fjernes fra brandplanerne 2017.01.12 KAJ Brandplaner er uploadet på PW d. 10.01.2017 2017.02.24							

AUH-Projektafdelingen		Udbudsområde: DNU - N1	Ref. Nr. fra MC Trafiklys	Showstopper	Dato: 15-12-2016	Farve- og signaturforklaring:	RG: Rådgivergruppen		
		Emne: Færdiggørelsesskema_Bilag			Udarb. af: KAJ	Ikke relevant	PA: Projektafdelingen		
					Rev. af: JRE/SBG	Væsentlige fejl	TA: Teknisk Afdeling		
					Rev. dato: 2017-03-28	Omfattende fejl og mangler	PW: ProjectWeb		
						Fejlfri / mindre fejl og mangler	VP: Viewpoint		
Nr.	Emne	Underemne		PA	TA	Status	Ansvarlig/ Aktion	Dato	
						Fremskrevet (PA)	Kommentarer (RG, TA, PA-IKT)		
		Brandstrategirapport inkl. Bilag 2 samt 3	2.4.2	S		2016.12.15 Ligger på PW, 08_Projekt-Tegningsmateriale\08-01_Fælles\08-01-04_Beskrivelser\08-01-04-00_fællesdokumenter.  2017.02.24 PA-TN: Dokumentnavn: "Bilag 0-122 Brandstrategi.pdf" "Bilag 0-301 Brandteknisk dokumentation.pdf" og "Brandteknisk dokumentation.pdf"			
		Brandmatrix (flowmatrix/flowchart)	2.4.3			2016.12.21 Ligger ikke på PW (JABA 23-12-2016) Ligger på PW 08-04-0-02  2017.01.25 PA-TN: Præcisering af placering: 08-04-03_tegninger\ 01 02 Brandplaner. Dokumentnavnet er 00.00-F-XX-6-28-000.pdf			
		Brandspjæld - Montage af BRS (typegodkendelse)	2.4.4	S		(JABA 17-01-2017): Brandspjæld type 1 ligger i 16-03-07-02_B2.430 s. 8  2017.02.24 PA-TN: Dokumentnavn: "N1-03-TEK_B2-430 brandspjæld type 1 data.pdf"			
		50 Pa over-/undertryk	2.4.5	S		24.01.2017 KAJ Måling er foretaget. Der er 14 steder hvor kravet til 50Pa ikke er overholdt. RG arbejder pt. med en løsning. Svar forventes senest tirsdag i uge 5  (JABA 01-02-2017): Løsning afklaret. Notat under udarbejdelse. Notatet dækker alle byggefeltet  2017.02.09 KAJ Der er igangsat en brandmode der sikrer de 50Pa over og undertryk i en brandsituation	2017.02.27 KAJ Mail fremsendt til TA d. 23. feb, der bekræfter at omkodningen er foretaget  2017.03.16 PA-TN: Måling foretaget i denne uge. Dokumentation skal på PW  2017.03.22 PA-TN: Dokumentation endnu ikke på PW	PA-KAJ	
		<b>Brandsikringsanlæg - Godkendelser</b>	2.5						
		DBI - ABA (Automatisk brandalarmanlæg)	2.5.1	S		2016.12.15 Fines i 12_Aflevering\... 12-05-01_Dokumentation_til_myndighedem. Godkendt med C-fejl.  2016.12.21 KAJ. Den årlige skal foretages senest 19.01.2017 og med den forsvinder C-fejlene Hvornår foretages ny ABA test PA får foretaget ny ABA test inden 20. februar  18.01.2017 KAJ Har gennem Jesper Wolters bestilt en ABA test.  (JABA 01-02-2017): DBI 2. inspektion aftalt til den 13-02	KAJ 06.02.2017 ABA gennemsyn blev foretaget d. 13. februar afventer rapport. Der blev kontrolleret to fejl på døre "C" fejl  KAJ 2017.02.23 Fejl kontrolleret ved gennemsyn er udbedret. "B" fejl i rapport skyldes TA forhold. Disse er også udbedret  2017.02.24 PA-TN: Nyeste rapport mangler at blive uploadet. Mail, der dokumenterer udbedring af c-fejl lagt op i mappe 12-05 \ 05. Dokumentnavn: "XX Dokumentation for opretning af ABA fejl på rørpst N1 & N2.pdf"	PA-KAJ	
		CE-mærkning	2.9				2017.01.30 Udskrevne CE-mærkninger bestilt hos Schneider  2017.02.24 PA-TN: TA vil gennemgå materialet for mangler inden de modtages	RG	
		Manuel vinduesopluk i sengestuer - motorstyret				2017-01-19 TN-PA: Der ligger materiale flere steder: PW 16-01-RL\ CE-mappe\ Maskinbygl\ sengestuevinduer og PW 16-01-RL\ CE-mappe\ Windowmaster\ Opluk sengestuer. Det nyeste materiale ligger på sidstnævnte sti. Er vi helt sikre på at vejledningerne lever op til bekendtgørelse 693?  PW: 16-01_RL_CE-mappe  2017.01.25 PA-TN: Mangler at blive sendt i papirform til TA	2017.02.13 KAJ Er udskrevet ligger i skurbyen	TA-Lars	
		Motoriserede udvendige persienner (Solafskærmning)				2017-01-20 PA-TN: I PW 16-01-RL\ CE-mappe\ Maskinbygl\ Solafskærmning. Godkendt af TBR i "N1 opfølgning mangler og godkendelser" 2017.01.25 PA-TN: Mangler at blive sendt i papirform til TA	2017.02.13 KAJ Er udskrevet ligger i skurbyen	TA-Lars	
		Naturlig ventilation				2017-01-19 TN-PA: Der ligger materiale flere steder: PW 16-01-RL\ CE-mappe\ INK\ NV-opluk og PW 16-01-RL\ CE-mappe\ Windowmaster\ Naturlig ventilation. Det nyeste materiale ligger på sidstnævnte sti. TBR var ikke tilfreds med brugsanvisningen d. 20.05.2016	PW: 16-01_RL_CE-mappe KAJ 16.02.2017 Er udskrevet ligger i skurbyen	TA-Lars	
		Oplukkelige vinduer i ikke tryksatte trapperum				2017.01.20 PA-TN: CE-mærkning udføres af bygherre ifølge "N1 opfølgning mangler og godkendelser". Ved ikke om der er materiale eller hvor dette ligger  2017.01.26 PA-TN: Bør være dækket ind af windowmaster  2017.01.30 PA-TN: Windowmaster har CE-mapper på naturlig ventilation, opluk sengestuer og teknisk plan 4. Ved ikke om én af disse også omfatter ikke tryksatte trapperum  (JABA 01-02-2017): Lovet udført i uge 5 af SE Er udført af SE, men RG drøfter validiteten af dem.	2017.02.13 KAJ Er udskrevet ligger i skurbyen	TA-Lars	
		Gondol				2017.01.20 PA-TN: I PW 16-01-RL\ CE-mappe\ Maskinbygl\ Gondol. Godkendt af TBR i "N1 opfølgning mangler og godkendelser" 2017.01.25 PA-TN: Mangler at blive sendt i papirform til TA	2017.02.13 KAJ Er udskrevet ligger i skurbyen	TA-Lars	
		Røglemme				2017.01.20 PA-TN: Farve ændret ned til gul. Der foreligger ikke overensstemmelseserklæring på dansk. Materiale ligger på PW 16-01-RL\ CE-mappe\ INK\ røglemme i tag	PW: 16-01_RL_B2.360_DOK_Røglemme KAJ 2017.02.16 Er udskrevet, ligger i skurbyen	TA-Lars	
		Automatiske dørånlæg				2017.01.20 PA-TN: Kan ikke finde materiale i mappe 16 eller 12  (JABA 01-02-2017): Jakon er rykket gennem Asger Schou  2017.02.16 KAJ KAJ har bestilt Spangenberg og Madsen til at gennemgå anlæggene opstarter d. 20. februar  2017.03.16 PA-TN: Spangenberg og Madsen vil udarbejde CE-mærkning  2017-03.09 JRE. Man behøver ikke monter sikkerhedsafbryder, hvor man anvender stikkontakt. (CE- OBS kan udføres )	2017-03-09 KAJ KAJ har gennem Bravida igangsat indbygning af sikkerhedsafbrydere ved automatikdøre. De monteres i samme rækkefølge som der flyttes ind  2017.03.16 PA-TN: Spangenberg og Madsen vil udarbejde CE-mærkning  2017-03.09 JRE. Man behøver ikke monter sikkerheds afbryder, hvor man anvender stikkontakt. (CE- OBS kan udføres )	PA-KAJ	
		Brandgardin (rullegitter/jalousi)				2017.01.20 PA-TN: Kan ikke finde materiale i mappe 16 eller 12	(JABA 01-02-2017): Jakon er rykket gennem Asger Schou  2017.02.16 KAJ KAJ har bestilt Spangenberg og Madsen til at gennemgå anlæggene opstarter d. 20. februar  KAJ 2017.02.23 Der er ikke konstateret sikkerhedsmæssige problemer ved brandgardinerne  2017.03.16 PA-TN: Spangenberg og Madsen vil udarbejde CE-mærkning	PA-KAJ	
		Indvendig motoriserede rullegardiner (Mørklægning)				2017.01.20 PA-TN: Kan ikke finde materiale i mappe 16 eller 12. TBR har godkendt noget materiale, men jeg har ikke kunnet finde det	(JABA 01-02-2017): Jakon er rykket gennem Asger Schou  2017.02.16 KAJ KAJ har bestilt Spangenberg og Madsen til at gennemgå anlæggene opstarter d. 20. februar  KAJ 2017.02.23 Rullejalousi er ikke færdigmonteret.  2017.03.16 PA-TN: Spangenberg og Madsen vil udarbejde CE-mærkning	PA-KAJ	
		Ventilationsanlæg				2017.01.20 PA-TN: PW 12-04-04-02_05-BMS. TBR har efterlyst en maskinspecifik funktionsbeskrivelse som den der blev lavet på E13	2017.02.13 KAJ Er en del af BMS - ligger i skurbyen	TA-Lars	
		Varme, køle- og brugsvandsanlæg				2017.01.20 PA-TN: PW 12-04-04-02_05-BMS. TBR har efterlyst en maskinspecifik funktionsbeskrivelse som den der blev lavet på E13		PA-KAJ	
		Trykstyring af stinkskebe og lignende				2017.01.26 Bør ligger under LIS 2017.01.30 PA-TN: Intet CE-materiale i hverken mappe 12 eller 16	2017.07.02 KAJ Ligger udskrevet i skurbyen	TA-Lars	
		Fancoils				2017.01.20 PA-TN: Godkendt af TBR. Materiale på PW 12-04-03_TEK\ Fancoils	2017.01.25 PA-TN: Mangler at blive sendt i papirform til TA KAJ 16.02.2017 Ligger udskrevet i skurbyen	TA-Lars	

AUH-Projektafdelingen		Udbudsområde: DNU - N1		Ref. Nr. fra MC Trafiklys		Showstopper		Dato: 15-12-2016		Farve- og signaturforklaring:		RG: Rådgivergruppen		
		Emne: Færdiggørelsesskema_Bilag						Udarb. af: KAJ		Ikke relevant		PA: Projektafdelingen		
								Rev. af: JRE/SBG		Væsentlige fejl		TA: Teknisk Afdeling		
								Rev. dato: 2017-03-28		Omfattende fejl og mangler		PW: ProjectWeb		
										Fejlfri / mindre fejl og mangler		VP: Viewpoint		
Nr.	Emne	Underemne		S	PA	TA	Status	Fremskrevet (PA)	Kommentarer (RG, TA, PA-IKT)	Ansvarlig/ Aktion	Dato			
		Varmeventilatorer/varmetæpper					2017.01.20 PA-TN: Godkendt af TBR. Materiale på PW 12-04-03_TEK1 Varmerventilatorer i teknikrum	2017.01.25 PA-TN: Mangler at blive sendt i papirform til TA		PA-KAJ				
		Elevatore og serviceelevatore					2017-01-19 PA-TN: TBR har noteret elevatore som irrelevante ift. CE-mærkning 2017.01.26 Skal CE-mærkes efter elevator direktivet	2017.02.13 KAJ Magler at blive udskrevet. 2017.02.16 KAJ Er skrevet ud. Ligger i skurbyen		TA-Lars				
		Ventilation af transformerrum					2017.01.26 Bør ligge i BMS dokumentation - tavledokumentation 2017.01.30 PA-TN: PW 12-04-04-02_05-BMS 2017.01.30 PA-TN: Mangler at blive sendt i papirform til TA	2017.02.13 KAJ Ligger i skurbyen		TA-Lars				
		Vandtågeanlæg-VTA					2017.01.20 PA-TN: Godkendt af TBR. Materiale på PW 12-04-04-04_07-VTA 2017.01.25 PA-TN: Mangler at blive sendt i papirform til TA	2017.01.31 KAJ Mappe er hos PA i skurbyen		TA-Lars				
		Afliveringsprotokol	2.8				2016.12.21 Foreligger på PW i mappe 12.03 Mangler på FTV, SCA, Skilt, PTS	2016.21.12 KAJ Status på manglende afliveringsprotokoller undersøges. Det har måske ikke relevans på N1  2017.02.01 KAJ SCA er ikke relevant FTV er ikke relevant PTS kører sit eget løb Skilt der afholdes statusmøde i uge 7		RG-JABA				
04	"Som udført" dokumentation		4.7				Punkt 4 behandles særskilt af PA IKT med Lone Toftgaard TA.			PA IKT / TA				
		RL (Kon.)					2016.12.15 Granskning af tegninger og modeller lavet - afventer reviderede tegninger og modeller af "Som udført" fra RG (PA-IKT)  2017.01.23 PA-TN: Materiale i mappe 12-01-01. MADBJE har udarbejdet granskningsrapport. Vurderer RL som 90 % pga. mangler i modeller. Rapport sendt til RG 12.12.2016. Farven ændret til gul til modeller er helt færdige  2017.02.01 PA-TN: Forventes færdig i indeværende uge  2017.02.09 KAJ							
		AP (Ark.)					2016.12.15 Granskning af tegninger og modeller lavet - afventer reviderede tegninger og modeller af "Som udført" fra RG (PA-IKT)  2017.01.23 PA-TN: Materiale i mappe 12-01-02. MADBJE har udarbejdet granskningsrapport. Vurderer AP som 85 % pga. mangler i modeller. Rapport sendt til RG 12.12.2016. Farven ændret til gul til modeller er helt færdige  2017.02.01 PA-TN: Forventes færdig i indeværende uge  2017.02.09 KAJ RG har tilrettet modeller efter PA's KS	2017.02.09 KAJ RG har tilrettet modeller efter PA's KS						
		TEK (El, VVS)					2016.12.15 Igangværende granskning ved PA-IKT (PA-IKT)  2017.01.23 PA-TN: Materiale i mappe 12-01-03 (VVS og EL), 08-06-01 og 16-03-03-02_B2.430_Ventilation\05_As built tegninger. MADBJE har udarbejdet granskningsrapport. Vurderer TEK som ca. 75 % pga. mangler. Især ift. vent mangler der as-built materiale. Rapport sendt til RG 12.12.2016. Farven ændret til gul til materialet er helt færdigt.  2017.02.01 PA-TN: Forventes færdig i indeværende uge	2017.02.09 KAJ RG har tilrettet modeller efter PA's KS på EL og VVS  2017.03.16 PA-TN: El-tegninger skal opdateres  23-03-2017 Pa - føre kontrol om AS-b er som Udført efter TEK har udbederet mangler på opmærkning.		PA KAJ				
		TEK (Vent.)					2016.12.15 Igangværende granskning ved PA-IKT (PA-IKT)  2017.01.23 PA-TN: Materiale i mappe 12-01-03 (VVS og EL), 08-06-01 og 16-03-03-02_B2.430_Ventilation\05_As built tegninger. MADBJE har udarbejdet granskningsrapport. Vurderer TEK som ca. 75 % pga. mangler. Især ift. vent mangler der as-built materiale. Rapport sendt til RG 12.12.2016. Farven ændret til gul til materialet er helt færdigt.	2017.02.09 KAJ Entrepreneur skal rette egen model efter kollisionskontrol. KAJ sender opgaven videre til PA-IKT  2017.02.22 PA-IKT RINORD Der er på møde med Bravida aftalt at fejl og mangler oprettes. Omfanget gennemgås med Thomas Myrup, Bravida d. 24.2.		PA IKT / TA				
		Rammeentrepriser (se fane for forkortelser):					2017.01.23 PA-TN: Hvis as-built materiale ikke bliver lagt op i mappe 12, kan det ikke sikres at RG har godkendt entreprenørens materiale, og hvis der ikke foreligger dokumentoversigt kan det ikke kontrolleres om alle tegninger/modeller foreligger	2017.02.01 PA-TN: MADBJE ser ingen mening i at kontrollere modeller, der ikke er afleveret som as-built. Der SKAL findes en løsning på at få indhentet tegninger og modeller. Er det overhovedet noget, der skal jægtes?		PA IKT / TA				
		BSA					2016.12.15 Foreligger ikke i "Som Udført" 12_Aflivering\12-01-04-01_04-BSA. Tegninger og modeller findes i 08_Projekt-Tegningsmateriale\108-09-04_BSA (PA-IKT)  (21-01-2017 JABA): N&P ligger der nu - øvrige er rykkede for...  2017.02.01 PA-TN: har ikke kunnet finde as-built materiale. Hverken i mappe 12 eller 16  2017.03.03 PA-TN: Visse tegninger i mappe 16-04-04-03. Der foreligger kun modeller for 64.02 og 64.03, samt tegninger for 64.03, resten mangler. Tegninger er ikke markeret som as-built. Dokumentfortegnelse: "Tegningsliste-BSA-N1.pdf". Tegninger endnu ikke kontrolleret hos RG. Modeller ikke kontrolleret af MADBJE	2017.03.13 PA-TN: As-built i mappe 12-01-04-01_04-BSA. 58 tegninger, 5 modeller. Der mangler dokumentoversigt, hvorfor det ikke kan sikres at materiale foreligger. Modeller ikke kontrolleret af MADBJE  2017.03.27 PA-TN: Tegninger på N & P belysning for N1 og N2 er foreløbige indtil Siemens er færdige.		PA IKT / TA				
		BMS					2016.12.15 Foreligger ikke i "Som Udført" 12_Aflivering\12-01-04-02_05-BMS. Tegninger og modeller findes i 08_Projekt-Tegningsmateriale\108-09-04_BSA (PA-IKT)	(16-01-2017 JABA): 58 stk. tegninger  2017.03.03 PA-TN: Der er fundet materiale i mappe 16-04-05-03 \ IBI tegninger. Materialet er dog ikke as-built og der er ingen tegningsoversigt eller model		PA IKT / TA				
		PBS					2016.12.15 PW 12-01-04-03_06-PBS Generelt mangler signaturforklaringer på tegningerne (PA-IKT)  2017.01.23 PA-TN: MADBJE har udarbejdet granskningsrapport. Vurderer PBS som ca. 65 % pga. mangler. Rapport sendt til RG 12.12.2016.  2017.02.01 PA-TN: Forventes færdig i indeværende uge	2017.03.01 PA-TN: Status?		PA IKT / TA				
		VTA					2016.25.12 Foreligger ikke i "Som Udført" 12_Aflivering\12-01-04-04_07-VTA. Tegninger og modeller findes i 08_Projekt-Tegningsmateriale\108-09-07_VTA (PA-IKT)	2017.03.01 PA-TN: PW 12-01-04-04_07-VTA. Al as-built foreligger undtaget sprinkler skakt tegninger. Dokumentfortegnelse: "Tegningsliste DNU- N1-As built.pdf" Der indgår ikke modeller i as-built materialet		PA IKT / TA				
		ITN					2016.12.15 Foreligger ikke i "Som Udført" 12_Aflivering\12-01-04-05_08-ITN. Tegninger og modeller findes i 08_Projekt-Tegningsmateriale\108-09-08_ITN (PA-IKT)	2017.03.03 PA-TN: Der foreligger redrettede tegninger i mappe 16. Tegningsliste mangler. Der foreligger ikke modeller i mappe 16		PA IKT / TA				
		PKA					2016.12.15 Foreligger ikke i "Som Udført" 12_Aflivering\12-01-04-06_09-PKA. Tegninger og modeller findes i 08_Projekt-Tegningsmateriale\108-09-09_PKA (PA-IKT)	2017.03.01 PA-TN: PW 12-01-04-06_09-PKA, 7 tegninger, 3 modeller. Ingen dokumentbetegnelse, hvorfor det ikke kan bekræftes om al materiale foreligger. Tegninger mangler signaturforklaring Søg: "641-002" for tegninger og "PKA_Centralfile" for modeller. Modeller endnu ikke gransket af MADBJE		PA IKT / TA				
		LIS					2016.12.15 Foreligger ikke i "Som Udført": 12_Aflivering\12-01-04-07_10-LIS. Tegningsmateriale findes i 08_Projekt-Tegningsmateriale\108-09-10_LIS, hvori dokumentfortegnelsen og antal uploadede tegninger ikke stemmer overens (PA-IKT)			PA IKT / TA				
		FTV					2016.12.15 Foreligger ikke i "Som Udført" 12_Aflivering\12-01-04-08_11-FTV, eller i øvrige mapper. Der foreligger et kontrakt på FTV i: 00_Administration\11_FTV, men for N2 (fejl-upload?) (PA-IKT)			PA IKT / TA				
		Skilte, analog					2016.12.15 Foreligger ikke i "Som Udført" 12_Aflivering\12-01-04-10_13-Skilt. Tegningsmateriale findes i 08_Projekt\108-09-13_Skilt. (PA-IKT)			PA IKT / TA				

AUH-Projektafdelingen		Udbudsområde: DNU - N1		Ref. Nr. fra MC Trafiklys		Showstopper		Dato: 15-12-2016		Farve- og signaturforklaring:		RG: Rådgivergruppen	
		Emne: Færdiggørelsesskema_Bilag						Udarb. af: KAJ		Ikke relevant		PA: Projektafdelingen	
								Rev. af: JRE/SBG		Væsentlige fejl		TA: Teknisk Afdeling	
								Rev. dato: 2017-03-28		Omfattende fejl og mangler		PW: ProjectWeb	
										Fejlfri / mindre fejl og mangler		VP: Viewpoint	
Nr.	Emne	Underemne		S	PA	TA	Status	Fremskrevet (PA)	Kommentarer (RG, TA, PA-IKT)	Ansvarlig/ Aktion	Dato		
		PTS					2017.01.23 PA-TN: PW 12-01-04-11_14-PTS. Ikke omfattet af MADBJE's granskingsrapport  (16-01-2017 JABA): 21 stk. tegninger  2017.02.01 PA-TN: MADBJE ville granske. Rykket dags dato for svar		2017.03.01 PA-TN: dokumentfortegnelse: "Dokumentfortegnelse_PTS_N1_som udført.pdf"	PA IKT / TA			
		GC					2016.25.12 Foreligger ikke i "Som Udført" 12_Aflevering\...12-01-04-12_15-GC. Tegningsmateriale og modeller findes i 08_Projekt-Tegningsmateriale\...08-09-14_PTS, hvori dokumentfortegnelsen og antal tegninger/modeller ikke stemmer overens (PA-IKT).			PA IKT / TA			
		FSI					2016.12.15 Der er ikke oprettet en mappe for "Som Udført" FSI i 12_Aflevering. Iflg."N1 Opfølgning af fejl og mangler" 25.11.2016, findes FSI ikke under N1. Der foreligger tegningsmateriale i mappe 08_Projekt-Tegningsmateriale\...08-09-16_FS (PA-IKT).		2017.02.01 PA-TN: Mangler afklaring på dette punkt. Skal der foreligge as built?  2017.03.22 PA-TN: Der er fejl i mappe navngivelsen på PW. Der er ikke oprettet mappe på FSI, istedet står BSA to gange	PA IKT / TA			
		DAS					2016.12.15 Der er ikke oprettet en mappe for "Som Udført" DAS i 12_Aflevering. Iflg."N1 Opfølgning af fejl og mangler" 25.11.2016, findes DAS ikke under N1. Der foreligger tegningsmateriale i mappe 08_Projekt-Tegningsmateriale\...08-09-17_DAS (PA-IKT)		2017.02.01 PA-TN: Mangler afklaring på dette punkt. Skal der foreligge as built?  2017.03.22 PA-TN: Der er fejl i mappe navngivelsen på PW. Der er ikke oprettet mappe på DAS, istedet står BSA to gange	PA IKT / TA			
<b>05 Rumschema, udstyrsplanlægning</b>							<b>dRofus lukkes ultimo feb 2017</b>			PA			
							PA-IKT: Zip-pdf og excel-filer gemmes på VP			PA-IKT			
<b>06 Tilsyn og mangler</b>			2.7				<b>Dalux Field benyttes</b>						
		DNU-N1 (PA)					2017.03.13 Igangværende 128, afviste 35, klarmeldte 202, godkendte opfølgning 22, godkendte 4421		2017.03.22 Igangværende 128, afviste 35, klarmeldte 202, godkendte opfølgning 22, godkendte 4421	RG	OBS		
		DNU-N1-TA					2017.03.13 Igangværende 609, afviste 3, klarmeldte 21, godkendte opfølgning 0, godkendte 677		2017.03.22 Igangværende 407, afviste 21, klarmeldte 99, godkendte opfølgning 2, godkendte 822	PA/RG/TA	OBS		
<b>07 Tilbudsmateriale</b>							<b>Ligger på N:\Begraenset\AUH\PF\DNU_Arkiveringsmateriale\ESDH\EU-supply DNU</b>			PA-IKT			
<b>08 Entreprenør leverance</b>							<b>Se punkt 03, 09, 10</b>						
<b>09 Entreprenør dokumentation</b>			4.0				<b>PW - PA-IKTs stædeopgørelse ligger på VP</b>			RG			
		<b>Indregulering</b>	4.1.1										
		VVS varme radiatorer	4.1.1.1				2016.12.21 Ligger på PW mappe 16-03-01-02-00						
		VVS varme ventilation	4.1.1.2				2016.12.21 Ligger på PW mappe 16-03-01-02-00						
		Ventilation	4.1.1.3				2016.12.21 Ligger på PW mappe 16-03-04-02						
		VVS Køl	4.1.1.4				2017.01.27 TN: Ligger på PW 16-03-04-01-07. Dokumentnavn: N2-03-TEK_B2.410_Indreguleringsrapport_Køl						
		VVS Varmt brugsvand (legionella)	4.1.1.5				2017.02.09 KAJ Legionella program er funktionsdygtigt  23.02.2017 SBG Indreguleringsrapport/opdateret funktionsbeskrivelse kan ikke findes på PW  2017.03.03 PA-TN: SBG tjekker igen						
<b>Afprøvning og idriftsætning</b>			4.1.2										
		Tæthedsprøve bygning	4.1.2.1				2016.12.21 Ligger i mappe 12-05 myndigheder.  2017.01.31 PA-TN: Dokumentnavn: N1-12-05_41Trykprøvning.pdf						
		Tæthedsprøve kloak	4.1.2.2				2016.12.21 Kan ikke forefindes på PW  17-01-2017 JABA: Ligger i 16-01-01 05_slutkontrol  2017.01.31 PA-TN: Sti præciseret, PW 16-01-01 \ B2.420_AFLØB \ JORD_MT Højgaard \ 05 Slutkontrol. Dokumentnavn: N1-01-RL_B2.420_DOK_tryk1.pdf						
		Vand renhed	4.1.2.3	S			2016.12.21 Entreprenøren har i forbindelse med afleveringen foretaget vandprøver dateret d. 29.09.2105. Resultaterne ligger i mappe 16-03-01-02-00 2016.12.21 KAJ Der skal foretages nye vandprøver efter legionella programmet er funktionsdygtigt. 2017.01.16 KAJ Vandprøver foretages løbende		2017.02.09 KAJ Vandprøver er godkendte  2017.02.22 SBG Godkendte rapporter kan ikke findes på PW.  2017.03.02 KAJ Testrapporter er fremsendt pr. mail og vil senere blive uploadet på PW 28.03.2017 JRE: Ligger på PW i mappe 00.01.03	PA-KAJ			
		Gasser renhedsrapport	4.1.2.4				2016.21.12 Entreprenøren har i forbindelse med afleveringen foretaget renhedstest. Resultatet ligger i mappe 16-03-01-02-07  2017.01.31 PA-TN: Søg * N1-03-TEK_B2.410_KS_Luftarter*						
<b>Testperioden (42 dages test)</b>			4.3							TA Steffen			

AUH-Projektafdelingen		Udbudsområde: DNU - N1 Emne: Færdiggørelsesskema_Bilag		Ref. Nr. fra MC Trafiklys	Shovstopper	Dato: 15-12-2016 Udarb. af: KAJ Rev. af: JRE/SBG Rev. dato: 2017-03-28	Farve- og signaturforklaring:		RG: Rådgivergruppen PA: Projektafdelingen TA: Teknisk Afdeling PW: ProjectWeb VP: Viewpoint	
Nr.	Emne	Underemne		S	PA	TA	Status	Kommentarer (RG, TA, PA-IKT)	Ansvarlig/ Aktion	Dato
		Entreprenørens egen KS materiale	4.5				25.01.2017 KAJ RG skimmer entreprenørens KS materiale  (JABA 13-02-2017): RG har gennemgået materialet og ikke fundet anledning til bemærkninger.		RG	
		RL (Kon.)								
		AP (Ark.)					25.01.2017 KAJ RG skimmer entreprenørens KS materiale  (JABA 13-02-2017): RG har gennemgået materialet og ikke fundet anledning til bemærkninger.			
		TEK (EI, VVS & Vent.)					25.01.2017 KAJ RG skimmer entreprenørens KS materiale  (JABA 13-02-2017): RG har gennemgået materialet og ikke fundet anledning til bemærkninger.			
		<b>Rammeentrepriser (se fane for forkortelser):</b>								
		BSA					25.01.2017 KAJ RG skimmer entreprenørens KS materiale  (JABA 13-02-2017): RG har gennemgået materialet og ikke fundet anledning til bemærkninger.			
		BMS					25.01.2017 KAJ RG skimmer entreprenørens KS materiale  (JABA 13-02-2017): RG har gennemgået materialet og ikke fundet anledning til bemærkninger.			
		PBS					25.01.2017 KAJ RG skimmer entreprenørens KS materiale  (JABA 13-02-2017): RG har gennemgået materialet og ikke fundet anledning til bemærkninger.			
		VTA					2017.16.02 KAJ PA kontrollerer entreprenørens KS  2017.02.17 PA-TN: PW 16-04-07-01 + undermapper. OK			
		ITN					2017.16.02 KAJ PA kontrollerer entreprenørens KS  2017.02.17 PA-TN: PW 16-04-08-01 \ N1 + undermapper. OK			
		PKA					25.01.2017 KAJ RG skimmer entreprenørens KS materiale  (JABA 13-02-2017): RG har gennemgået materialet og ikke fundet anledning til bemærkninger.			
		LIS					2017.16.02 KAJ PA kontrollerer entreprenørens KS	2017.02.17 PA-TN: Der foreligger kun tomme kontrolskemaer på PW	PA KAJ	
		SCA					25.01.2017 KAJ RG skimmer entreprenørens KS materiale  (JABA 13-02-2017): RG har gennemgået materialet og ikke fundet anledning til bemærkninger.  2017.02.23 SBG Der kan ikke findes noget KS materiale.  2017.02.24 PA-TN: For at finde KS, skal man ind i det projekt på PW, der hedder DNU - UF - F2 - 50 SCA. Herfra skal man i mappe 12-03-04-09 \ KS. Dokumentnavn: *KS-Mappen DNU*			
		Skilte, analog					2017.16.02 KAJ PA kontrollerer entreprenørens KS	2017.02.17 PA-TN: Der foreligger intet materiale på PW	PA KAJ	
		PTS					25.01.2017 KAJ RG skimmer entreprenørens KS materiale  (JABA 13-02-2017): RG har gennemgået materialet og ikke fundet anledning til bemærkninger.  2017.02.23 SBG Der kan ikke findes noget KS materiale.  2017.02.24 PA-TN: For at finde KS, skal man ind i det projekt på PW, der hedder DNU - UF - B2 - PTS. Herfra skal man i mappe 16-14-01 + undermapper.			
		GC					2017.16.02 KAJ PA kontrollerer entreprenørens KS	2017.02.17 PA-TN: Der foreligger kun kvalitetssikringshåndbog på PW	PA KAJ	
		FSI					2017.16.02 KAJ PA kontrollerer entreprenørens KS	2017.02.17 PA-TN: Der foreligger intet materiale på PW	PA KAJ	
		DAS					2017.16.02 KAJ PA kontrollerer entreprenørens KS	2017.02.17 PA-TN: Der mangler fotodokumentation	PA KAJ	
		<b>D&amp;V dokumentation (se pkt. 10 Bygningsdelsoversigt)</b>								
		<b>Målerapporter</b>	4.6						RG	
		Lydmåling	4.6.1							
		Maskiner (enkeltvis og samlet)	4.6.1.1					2017.01.26 TN: Hvis TA vil have foretaget målinger, må de melde ud hvilke rum	TA Steffen	
		Luftlyd-isolering (RL + APT)	4.6.1.2				2017.01.26 KAJ Se AT pkt 34 under byggetilladelse  (JABA 09-02-2017): Mappe 12-05: 1-målerapport-DNU N1 N2 og bilag 1_Lydmålinger N1 20160513  2017.02.10 KAJ Tilrådt notat vedr. lyd fremsendes til TA/MC			
		Trinlyd (RL + APT)	4.6.1.3				2017.01.26 KAJ Se AT pkt 34 under byggetilladelse  (JABA 09-02-2017): Mappe 12-05: 1-målerapport-DNU N1 N2 og bilag 1_Lydmålinger N1 20160513  2017.02.10 KAJ Tilrådt notat vedr. lyd fremsendes til TA/MC			
		Efterklang (RL + APT)	4.6.1.4				2017.01.26 KAJ Se AT pkt 34 under byggetilladelse  (JABA 09-02-2017): Mappe 12-05: 1-målerapport-DNU N1 N2 og bilag 1_Lydmålinger N1 20160513  2017.02.10 KAJ Tilrådt notat vedr. lyd fremsendes til TA/MC			
		Målinger - VE anlæg	4.6.2							
		Lydmåling i rum	4.6.2.1				2017.01.26 TN: der bør ligge lydmålinger på PW  2017.01.31 KAJ Ligger i mappe 16-03-04-02-05 Lydmålinger. Enkelte målinger overholder ikke udbudskravet. RG følger op på dette  2017.02.10 KAJ Bravida har løst alle udfordringer på N1, ny målerapport udarbejdet i uge 7.  2017.03.08 KAJ Målinger foretaget, godkendte og uploadet i mappe 16-03-04-02-05  2017.03.13 PA-TN: Dokumentnavne: "N1-03-TEK_B2-430 Bygning 64.02, Ventilation, Bravida kommentar til VM akustik målinger og aktions di" "N1-03-TEK_B2-430 Ventilation, Bravida støj målinger og aktions diagram REV. C af 18.01.2017.pdf" "N1-03-TEK_B2-430 Ventilation, Bravida støj målinger og aktions diagram REV. D af 24.02.2017.pdf"			
		Looptuning	4.6.2.2				2017.02.17 PA-TN: PW 12-01-04-02_05-BMS \ looptuning. Søg på "looptuning"	13.03.2017 SBG Kan kun finde rapporter for 2 tavler - hvad med resten?	PA-KAJ	
		Betjeningsvejledning på Dansk	4.8				Iht. Arbejdsbeskrivelse B2.400, afs. 2.72 (Se evt.: DNU - UF - N4/08_Projekt-Tegningsmateriale 08-09_RAI_108-09-09-04_Beskrivelser)		PA	
		TEK (EI, VVS & Vent.)	4.8.1				Elevator da den ikke er omfattet af maskindirektivet		PA KAJ	
		Brugerinstruktioner	4.9						RG	

AUH-Projektafdelingen		Udbudsområde: DNU - N1		Ref. Nr. fra MC Trafiklys		Showstopper		Dato: 15-12-2016		Farve- og signaturforklaring:		RG: Rådgivergruppen		
		Emne: Færdiggørelsesskema_Bilag						Udarb. af: KAJ		Ikke relevant		PA: Projektafdelingen		
								Rev. af: JRE/SBG		Væsentlige fejl		TA: Teknisk Afdeling		
								Rev. dato: 2017-03-28		Omfattende fejl og mangler		PW: ProjectWeb		
										Fejlfri / mindre fejl og mangler		VP: Viewpoint		
Nr.	Emne	Underemne		S	PA	TA	Status	Fremsendelsesdato (PA)	Kommentarer (RG, TA, PA-IKT)	Ansvarlig/	Dato			
		RL (Kon.)					(JABA 13-01-2017): Jf. byggemøderferat 102 på N2 (samkørende med N1) er alle brugerinstruktioner gennemført. TA vil aftale direkte med ENT hvis der ønskes yderligere instruktioner							
		AP (Ark.)					(JABA 13-01-2017): Jf. byggemøderferat 102 på N2 (samkørende med N1) er alle brugerinstruktioner gennemført. TA vil aftale direkte med ENT hvis der ønskes yderligere instruktioner							
		TEK (EI, VVS & Vent.)					(JABA 13-01-2017): Jf. byggemøderferat 102 på N2 (samkørende med N1) er alle brugerinstruktioner gennemført. TA vil aftale direkte med ENT hvis der ønskes yderligere instruktioner	2017.02.09 KAJ	Liste fremsendt uge 6 fra TA/MC: Overtryksventilation vedr. trapperum, ikke afholdt 2017.02.16 KAJ TA er i gang med at koordinere instruktionerne	TA Steffen				
		<b>Rammeentrepriser (se fane for forkortelser):</b>												
		BSA					(JABA 13-01-2017): Jf. byggemøderferat 102 på N2 (samkørende med N1) er alle brugerinstruktioner gennemført. TA vil aftale direkte med ENT hvis der ønskes yderligere instruktioner	2017.02.09 KAJ	Liste fremsendt uge 6 fra TA/MC: Automatisk brandalarmanlæg (ABA), ikke afholdt Automatisk dærlukningsanlæg (ABDL-Døre), ikke afholdt Tonevarsling, ikke afholdt Talevarsling, ikke afholdt Sikkerhedsbelysning, ikke afholdt 2017.02.16 KAJ TA er i gang med at koordinere instruktionerne	TA Steffen				
		BMS					(JABA 13-01-2017): Jf. byggemøderferat 102 på N2 (samkørende med N1) er alle brugerinstruktioner gennemført. TA vil aftale direkte med ENT hvis der ønskes yderligere instruktioner	2017.02.09 KAJ	Liste fremsendt fra TA/MC uge 6 Belysningsanlæg, ikke afholdt 2017.02.16 KAJ TA er i gang med at koordinere instruktionerne	TA Steffen				
		PBS					(JABA 13-01-2017): Jf. byggemøderferat 102 på N2 (samkørende med N1) er alle brugerinstruktioner gennemført. TA vil aftale direkte med ENT hvis der ønskes yderligere instruktioner	2017.02.09 KAJ	Liste fremsendt uge 6 fra TA/MC: Indbrudsalarmalæg, ikke afholdt 2017.02.16 KAJ TA er i gang med at koordinere instruktionerne	TA Steffen				
		VTA					(JABA 13-01-2017): Jf. byggemøderferat 102 på N2 (samkørende med N1) er alle brugerinstruktioner gennemført. TA vil aftale direkte med ENT hvis der ønskes yderligere instruktioner	2017.02.09 KAJ	Liste fremsendt uge 6 fra TA/MC: Vandtågesprinkling, ikke afholdt 2017.02.16 KAJ TA er i gang med at koordinere instruktionerne	TA Steffen				
		ITN					(JABA 13-01-2017): Jf. byggemøderferat 102 på N2 (samkørende med N1) er alle brugerinstruktioner gennemført. TA vil aftale direkte med ENT hvis der ønskes yderligere instruktioner							
		PKA					(JABA 13-01-2017): Jf. byggemøderferat 102 på N2 (samkørende med N1) er alle brugerinstruktioner gennemført. TA vil aftale direkte med ENT hvis der ønskes yderligere instruktioner							
		LIS					(JABA 13-01-2017): Jf. byggemøderferat 102 på N2 (samkørende med N1) er alle brugerinstruktioner gennemført. TA vil aftale direkte med ENT hvis der ønskes yderligere instruktioner	2017.02.09 KAJ	Liste fremsendt uge 6 fra TA/MC: Styresystem for procesventilation ifbm. Stinkskebe o.l. i laboratorier, ikke afholdt 2017.02.16 KAJ TA er i gang med at koordinere instruktionerne	TA Steffen				
		FTV					(JABA 13-01-2017): Jf. byggemøderferat 102 på N2 (samkørende med N1) er alle brugerinstruktioner gennemført. TA vil aftale direkte med ENT hvis der ønskes yderligere instruktioner							
		SCA					(JABA 13-01-2017): Jf. byggemøderferat 102 på N2 (samkørende med N1) er alle brugerinstruktioner gennemført. TA vil aftale direkte med ENT hvis der ønskes yderligere instruktioner							
		Skilte, analog					(JABA 13-01-2017): Jf. byggemøderferat 102 på N2 (samkørende med N1) er alle brugerinstruktioner gennemført. TA vil aftale direkte med ENT hvis der ønskes yderligere instruktioner							
		PTS					(JABA 13-01-2017): Jf. byggemøderferat 102 på N2 (samkørende med N1) er alle brugerinstruktioner gennemført. TA vil aftale direkte med ENT hvis der ønskes yderligere instruktioner							
		GC					(JABA 13-01-2017): Jf. byggemøderferat 102 på N2 (samkørende med N1) er alle brugerinstruktioner gennemført. TA vil aftale direkte med ENT hvis der ønskes yderligere instruktioner							
		FSI					(JABA 13-01-2017): Jf. byggemøderferat 102 på N2 (samkørende med N1) er alle brugerinstruktioner gennemført. TA vil aftale direkte med ENT hvis der ønskes yderligere instruktioner							
		DAS					(JABA 13-01-2017): Jf. byggemøderferat 102 på N2 (samkørende med N1) er alle brugerinstruktioner gennemført. TA vil aftale direkte med ENT hvis der ønskes yderligere instruktioner							
		1 års eftersyns protokol	4.11				2017.03.23 PA-TN: Der skal tjekkes for om protokoller er uploadet på PW	2017.03.27	PA-TN: På PW mappe 12-02-XX. Protokoller, inkl. bilag foreligger på RL, AP (dog ikke for Sanitål og CC-fiser), TEK, BSA, BMS, PBS, VTA, PKA, LIS. Mangler for: ITN, Skilte, GC, FSI og DAS					
		5 års gennemgang	4.12				Altventer							
<b>10 Bygningsdelsoversigt</b>														
<b>Punkt 10 behandles særskilt af PA IKT med Lone Toftgaard TA.</b>													PA IKT / TA	
		RL (Kon.)					2017.01.25 PA-TN: Langt det meste D&V er lagt op. Der mangler noget indtastning, især ift. levetid og enhed på genanskaffelsespris.					PA IKT / TA		
		AP (Ark.)					2017.01.25 PA-TN: Langt det meste D&V er lagt op. Der mangler noget indtastning, især ift. enhed på genanskaffelsespris.					PA IKT / TA		
		TEK (EI, VVS & Vent.)					2017.01.25 PA-TN: Generelt godt med Langt det meste D&V er lagt op. Der mangler noget indtastning, især ift. enhed på genanskaffelsespris.					PA IKT / TA		
		<b>Rammeentrepriser (se fane for forkortelser):</b>												
		BSA					2017.01.25 PA-TN: Mangler især indtastning af enhed på genanskaffelsespris og udfyldning ift. D&V. D&V generelt indtastet forkert					PA IKT / TA		
		BMS					2017.01.25 PA-TN: Mangler især indtastning af enhed på genanskaffelsespris og udfyldning ift. D&V. D&V generelt indtastet forkert					PA IKT / TA		
		PBS					2017.01.25 PA-TN: Mangler indtastning af enhed på genanskaffelsespris og udfyldning ift. D&V					PA IKT / TA		
		VTA					2017.01.25 PA-TN: Generelt godt med Langt det meste D&V er lagt op. Der mangler noget indtastning, især ift. enhed på genanskaffelsespris.					PA IKT / TA		
		ITN					2017.01.25 PA-TN: Mangler indtastning af enhed på genanskaffelsespris og udfyldning ift. D&V. D&V generelt indtastet forkert					PA IKT / TA		
		PKA					2017.01.25 PA-TN: Generelt godt med Langt det meste D&V er lagt op. Der mangler noget indtastning, især ift. genanskaffelsespris.					PA IKT / TA		
		LIS					2017.01.25 PA-TN: Generelt godt med. D&V er generelt udfyldt forkert					PA IKT / TA		
		DAS					2017.01.25 PA-TN: Generelt godt med. D&V er lagt op. Der mangler noget indtastning ift. genanskaffelsespris.					PA IKT / TA		
<b>11 Styring og monitorering (TA udfylder status)</b>													TA	
		Varmeanlæg	3.2				09.01.2017 SBG Flere anlæg kan ikke opnå den dimensionerede vandmængde. Enkelte bl. Støjer har fejl-ang. start via udetemperatur eller drift på zoner. 23.02.2017 SBG Status: A: 0 stk. B: 1 stk. C: 0 stk. D: 11 stk.	(JABA 09-02-2017): RG arbejder på det med Bravida / BMS				RG-JABA		
		Brugsvand / Sanitet	3.3				09.01.2017 SBG Altventer-færdig-løsning-for-legionella-program. 23.02.2017 SBG Status: A: 10 stk. B: 0 stk. C: 0 stk. D: 6 stk.	2017.02.09 KAJ Legionellaprogram er funktionsdygtig				TA Steffen		
		Spildevand	3.4				09.01.2017 SBG Enkelte fejl på kondensaflob fra ventilationsanlæg							
		Køleanlæg	3.6				09.01.2017 SBG Flere anlæg kan ikke opnå den dimensionerede vandmængde. Bl. Støjer for kølebafter er fejlbehæftet. (2 stk.) Der er ligeledes tvivl om styringsprincippet 23.02.2017 SBG Status: A: 0 stk. B: 6 stk. C: 0 stk. D: 2 stk.	(JABA 09-02-2017): RG arbejder på det med Bravida / BMS				RG-JABA		
		Medicinske gasser (Er kontrolprogram gennemført EN7396-1)	3.7											
		Øvrigt VVS og Vent, herunder test af rum og etagezoner. (se bygningsfunktionstestschema)	3.8				25.01.2017 SBG Pågår							
		AVA-anlæg (Automatisk varslingsanlæg, Tone og Tale)	3.11				15.03.2017 SBG Pågår - dokumentation, målepunkter mv.							

AUH-Projektafdelingen		Udbudsområde: DNU - N1		Ref. Nr.: fra MC Trafiklys		Showstopper		Dato: 15-12-2016		Farve- og signaturforklaring:		RG: Rådgivergruppen	
		Emne: Færdiggørelsesskema_Bilag						Udarb. af: KAJ		Ikke relevant		PA: Projektafdelingen	
								Rev.af: JRE/SBG		Væsentlige fejl		TA: Teknisk Afdeling	
								Rev. dato: 2017-03-28		Omfattende fejl og mangler		PW: ProjectWeb	
										Fejlfri / mindre fejl og mangler		VP: Viewpoint	
Nr.	Emne	Underemne	S	PA	TA	Status	Frødrift sammenskrevet (PA)		Kommentarer (RG, TA, PA-IKT)		Ansvarlig/	Dato	
		ABDL-anlæg (Automatisk branddørlukningsanlæg)	3.13			01.02.2017 SBG Pågår							
		Flugtvejs og panikbelysning	3.14			01.02.2017 SBG Pågår 15.03.2017 Kontrol udført - afventer afklaring om omfang iht. projekt. (KNJ)							
		Brandlukninger (Kontrol om brandlukninger er udført korrekt)	3.15			Dalux B2.VTA.M2							
		Øvrige aktive brandsikringsanlæg	3.16										
		EI-anlæg (Kontrol om EI-anlæg og – installationer er udført korrekt i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsens krav – SB6 - og den aktuelle arbejdsbeskrivelse.)	3.17			01.03.2017 SBG Pågår							
		BMS-anlæg	3.18			01.03.2017 SBG Pågår							
		Patientkaldelanlæg	3.19			15.03.2017 Pågår - Forventes færdigt d. 17.03.2017							
		Sikringsanlæg (ADK/AIA/Dørtelefoner/videoovervågning mm.)	3.20			15.03.2017 Pågår							
		Automatiske døre og porte	3.22			15.03.2017 Pågår							
		Solafskærmning, mærklægning, markiser, gardiner mm.	3.23			15.03.2017 Pågår - Forventes færdigt prima uge 12							
		Elevatoranlæg, rulletrapper lifte mm.	3.24			Gentest forventes udført i uge 3. 25.01.2017 SBG Gentest udført. Ikke godkendt. 23.02.2017 SBG Status: B					TA		
		Køkkenmaskiner og hårde hvidevarer	3.25			Bygherre leverance, TA leverer (Lars Nielsen DNU)							
		Maskiner, apparater og teknisk inventar	3.26			Bygherre leverance, TA leverer (Lars Nielsen DNU)							
		Opmærkninger (Er ID-Nummerering og mærkning udført korrekt)	3.27										
		Styrings- og monitoreringsoversigt									PA-IKT		
<b>12 Bygherre leverance</b>						<b>Se VP</b>							
		Kunst				Kunstkurator Lene Laigaard 7846 9828 - Email : Lene.Laigaard@dnu.rm.dk har opsagt stillingen, afventer info om stedfortrædende							
		Wifi				Per Meldgaard 2372 2269 Per.melgaard@stab.rm.dk							
		Sine-Beredskabstelefoni				Lars G Knudsen							
		Løst inventar (I&M)				Lars Nielsen							
		Teknisk udstyr (I&M)				Lars Nielsen/Søren Loft							
		RFID-anlæg - Radio Frekvens Identifikation Anlæg				PA- Johnny Olsson, 2171 7325 johnny.olsson@stab.rm.dk							
		Låsesystem				Leif Lyng Mortensen leifmort@rm.dk							
		Ure				Rune B Jensen							
		Digitale skilte				Nana O. Kufuor							

Samlet status 20.01.2017		PA	TA
Ikke afklaret		157	243
Væsentlige fejl		36	1
Omfattende fejl		11	5
fejlfri/mindre fejl		61	16
I alt		265	265

Samlet status 26.01.2017		PA	TA
Ikke afklaret		47	183
Væsentlige fejl		72	1
Omfattende fejl		39	5
fejlfri/mindre fejl		64	33
I alt		222	222