


Flytning af den akutte blok – 14 dage i maj 2018




Flytteproces



Flytteberedskab

Formål, at sikre, at der gennem hele flytteprocessen er den forudsatte fremdrift og at den nødvendige beslutningskompetence er tilgængelig



...og så flyttede vi

Selve flyttedagene gik godt:

- ✓ Flyttebiler og flyttekasser til rette tid og sted
- ✓ Patienttransporter
- ✓ Modtagerteam on location – hurtigt på plads.
- ✓ Særlig "flytte" ånd
- ✓ Styr på det praktiske
- ✓
- ✓
- ✓



Fra flytning til drift

”Vi bøvlr stadig med at komme på plads efter historiens største hospitalsflytning.”



Nye driftskoncepter i en ny klinisk hverdag – en svær overgang.

Personalet fik nye arbejdsgange, samtidigt med at nye driftskoncepter var udfordret .

Eksempler:

- Telefoni
- Adgangskontrol
- Vareforsyning
- Opgavesystem
- Steril flow til OP
- Fysiske rammer: indregulering af temperatur og solafskærmning

Hvad har vi (så) lært ?

- Tydelig forventningsafstemning – krav og muligheder, standard vs unikke
- Gennemfør ikke større ændringer før en flytning
 - Driftskoncepter
 - organisatoriske ændringer før en flytning
- Beredskab til håndtering af uforudsete situationer, der kræver en særlig opmærksomhed og indsats – risikostyring.
- Skab ejerskab til de nye bygninger og flytteprocessen
- Fokus på driftsaftaler og nye arbejdsgange internt og på tværs af afdelingerne
- Forskydninger i tidsplan og heraf følgende ”ophobning” af flytninger medfører mangel på ressourcer fra de servicerende afdelinger og en generel afmatning i organisationen
- Realistisk aktivitetsniveau umiddelbart efter flytning

